

インフレスライドについて

	令和5年度												令和6年度												令和7年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
建築工事	第1回 スライド請求日 (R5.10.16) スライド基準日 (R5.10.16) 【インフレスライド請求額：¥219,534,359 (税込)】												物価調査及びスライド額算出 (約4カ月) スライド協議済 (R6.2.22) 【請負代金額の変更額：¥218,603,000 (税込)】												完成												★ 開館
電気設備工事	スライド請求日 (R6.3.29) スライド基準日 (R6.3.29) 【インフレスライド請求額：¥57,709,300 (税込)】												物価調査及びスライド額算出 (約3カ月) スライド協議 (約2週間) 【請負代金額の変更額：調査中】												完成												★ 開館
空調設備工事	スライド請求日 (R6.3.29) スライド基準日 (R6.3.29) 【インフレスライド請求額：¥63,749,400 (税込)】												物価調査及びスライド額算出 (約2カ月) スライド協議済 (R6.6.5) 【請負代金額の変更額：¥49,275,600 (税込)】												完成												★ 開館
給排水設備工事	未定																																				
舞台機構設備工事	未定																																				
舞台照明設備工事	未定																																				
舞台音響設備工事	未定																																				
合計																									1.第27回市民会館整備特別委員会にて報告した金額 (概算) ¥13,442,701,000 - . . . A 【Aに含むインフレスライド額：建築工事1回目 ¥218,603,000 -】 2.インフレスライド金額 (今回報告分) 建築工事2回目 (請求額) ¥453,398,825 - (未確定) 電気設備工事 (請求額) ¥ 57,709,300 - (未確定) 空調設備工事 (変更額) ¥ 49,275,600 - (確定) 合計 ¥ 560,383,725 - . . . B 3.工事金額 (概算・未確定部分含む) ¥14,003,084,725 - (A+B) 工事監理委託料 (変更なし) ¥197,500,000												