

<全体方針>

大手町地区4街区再編整備構想を着実に進めるとともに、ウォーカブルなまちなかづくり、コンパクトプラスネットワークのまちづくりにも取り組み、中心市街地の再生を目指す。

また、良好な生活環境を保全するために、総合的な空家対策や道路舗装単独修繕計画の推進、市営住宅の長寿命化、下水道事業計画区域における污水管きよの整備、合併処理浄化槽の設置促進等を進める。

さらに、防災性の向上に向けて、橋りょう長寿命化修繕計画、島しょ部における高潮対策、道路冠水発生箇所での排水対策や排水ポンプ施設の整備等の浸水被害軽減対策等を行う。

加えて、身近な公園や新浄化センター、幹線道路といった都市基盤施設の整備の進捗を図る。

<課ごとの指導方針>

①都市計画課

- (ア) まちなか再生に向けてウォーカブルなまちなかづくりを推進する。
- (イ) コンパクトプラスネットワークのまちづくりを推進する。
- (ウ) 総合的な空家対策に取り組み、生活環境の保全に努める。
- (エ) 耐震対策とともに、危険ブロック塀の撤去を推進する。
- (オ) 身近な公園整備の進捗を図る。
- (カ) 市民ひろば、緑化駐車場などシビックパークゾーンの整備推進を図る。

②建設課

- (ア) 幹線市道の整備を着実に実施する。
- (イ) 道路舗装単独修繕計画に基づく修繕工事を実施する。
- (ウ) 橋りょう長寿命化修繕計画に基づく点検、診断、修繕工事を実施する。
- (エ) 道路冠水発生箇所での被害軽減のための対策を実施する。
- (オ) 高潮対策事業として胸壁及び陸こうの整備を実施する。

③住宅課

- (ア) 公共施設整備の適正かつ円滑な事業執行に努める。

(イ) 長寿命化計画に基づいた市営住宅の維持管理や改善を計画的に実施する。

(ウ) 市営住宅家賃等、滞納者への対策に努める。

④下水道課

(ア) 丸亀市新浄化センター整備事業を計画通りに進捗させる。

(イ) 公共用水域の水質保全を図るため、下水道事業計画区域における污水管きよの整備を進める。

(ウ) 下水道施設の再編のため、農業集落排水処理施設の公共下水道への接続工事を進める。

(エ) 今津及び土器雨水排水区における浸水被害の軽減に向けた対策を進める。

(オ) 供用開始区域内の水洗化促進を図る。

(カ) 合併処理浄化槽の設置促進を図る。

令和5年度 各課の重点的取組					最終評価	
課名 (連携が必要な部署)	重点課題	課題解決に向けた 具体的方策	成果目標	総合計画	評価 (進捗結果)	所見
都市計画課	★中心市街地の活性化 【重点プロジェクト】	ウォークアブルなまちづくりを推進するため、居心地が良く歩きたくなる空間の形成を進める。	官民連携による賑わい創出に向けた施策の研究 [R6.3]	No.17	C	まちなか再生に向け、一般参加の勉強会を3回(R5.8月・10月・12月)、特別講演会1回(R5.12月)を開催し、機運醸成を図るとともに、まちなか再生エリアプラットフォームの構築を行った。
都市計画課	★スマートモビリティの推進 【重点プロジェクト】	●交通事業者との連携のもと、デマンド交通など新しい公共交通の実証実験を実施する。	○デマンド実験の開始 [R5.10月]	No.20	C	R5.10月から郡家校区においてAI デマンド交通の社会実験を開始した。サービス開始から一定の利用があるものの、伸び悩んでいる状態であり、認知度及び利便性の向上を図る必要が

						ある。
都市計画課	★空家等に関する施策 の総合的な推進 【重点プロジェクト】	●(公社)香川県宅地建物取引業協会と連携し、空家所有者を対象に除却や利活用に関する相談会を実施する。 ●老朽危険空家の除去に対する補助を実施する。 ●空家の予防・活用にむけ民間団体とのさらなる連携をはかる。	○相談会の開催 [年6回] ○補助件数 [50件] ○出前講座の実施 [随時]	No.18	C	○空家相談会を6回実施。 [R5.5月・6月・8月・10月 11月・R6.2月 開催済] ○老朽危険空家補助金については、50件分の予算に対して79件の予約申請があり、44件交付決定済。 ○NPO 法人と連携し、出前講座を3回実施した。 [R5.7月・10月・R6.2月]
都市計画課	★耐震対策の推進 【重点プロジェクト】	●耐震診断、改修に関する補助を実施する。 ●危険ブロック塀撤去に関する補助を実施する。	○補助件数 診断 [20件] 改修 [15件] ○補助件数 [50件]	No.26	C	○建築設計事業者による無料相談会を実施[R5.6月]。(耐震診断11件、改修工事3件、簡易改修工事1件を交付決定済) ○城乾校区、城西校区付近においてポスティングによる啓発を実施。(民間ブロック塀撤去支援補助金17件交付決定済)
都市計画課	★身近な公園整備の推進 【重点プロジェクト】	●コミュニティ等、地元との連携・協力のもと、飯山南地区においては開園準備を、郡家地区、城南地区においては次の身近な公園整備	○飯山南地区公園の開園 [R5.7月] ○コミュニティとの協議、用地取得 [R6.3月]	No.15	C	○飯山南地区公園の開園 [R5.7月] ○郡家地区の公園整備 用地取得[R5.10月]

		の協議・調整を進める。				○城南地区の公園整備 用地取得 [R6. 5 月 予定]
都市計画課 (文化課)	★4 街区再編整備構想の 推進 【重点プロジェクト】	●シビックパークゾーンの 整備推進を図る。	○市営大手町第二駐車 場の解体完了 [10 月] ○市民ひろば再整備の 基本設計完了 [R6. 3 月]	No.16	C	○市営大手町第二駐車場解体 工事[R5. 10 月 完了] ○市民ひろば再整備の基本設 計については、緑化駐車場・高 質空間を含めた南街区での再 編整備基本計画を策定するこ ととなった。 [R5. 12 月 契約済] [R6. 8 月 完了予定]
建設課	★市道西土器南北線 (街路土居城東土器 線) 道路整備事業の整 備推進 【重点プロジェクト】	●道路事業箇所 (2期事 業) 清水川 (聖橋を含む) 以北 の150m区間の整備を行う。 完成 [R7] ●街路事業箇所 2 期区間終点より以北 360m 区間の改良を道路事業と並 行して街路事業にて行う。	○道路改良工事 L=60m [R6. 2月] ○測量・設計 L=360m [R5. 12月] ○地元説明会の開催 [R5. 10月]	No.22-1	C C	○道路改良工事 L=150m区間 [R6. 3月 完成] ○測量・設計 L=360m [R6. 3月 完了] ○地元説明会の開催 [R6. 2月 実施]
建設課	★市道原田金倉線道路 整備事業の整備推進 【重点プロジェクト】	●2期事業箇所 国道11号と県道多度津丸亀 線を結ぶ都市計画道路のう ち、1期事業終点箇所から	○用地取得、物件補償 交渉の継続。 土地開発公社取得用地 買戻し	No.22-2	C	○用地取得・物件補償交渉 交渉継続中・難航中 土地開発公社買戻し [R6. 2 月 完了]

		以南250m区間の整備を行う。 完成 [R8]	[R5. 7 月] ○道路改良工事 L=20m [R6. 2 月]			○道路改良工事 L=20m [R6. 2 月 完成]
建設課	★市道南三浦上分線道路整備事業の整備推進 【重点プロジェクト】	●国土交通省が実施する一級河川土器川の河川改修にあわせ、蓬萊橋以南の390m区間の道路改良を行う。 完成 [R9]	○道路改良工事の完成 L=96m [R6. 3 月] (蓬萊橋改築部除く)	No22-3	C	○令和5年度受託契約 [R5. 5 月受託契約締結済] ○道路改良工事実施中 L=75m [R6. 7 月 完成予定] 繰越
建設課	★街路土器線（市道土器線）道路整備事業の整備推進 【重点プロジェクト】	●市道土器線の暫定供用区間（土器団地）L=270m 完成 断面での改良。	○用地取得・物件補償 用地・物件補償 契約件数N=6筆 [R6. 3 月]	No22-4	D	○用地取得・物件補償 契約件数N=4 件 [契約済] 継続中 契約見込N=2 件 [R6. 5 月 契約予定] 繰越
建設課	★道路舗装単独修繕事業の整備推進 【重点プロジェクト】	●舗装修繕計画の優先順位に基づき、市道の舗装工事を実施する。	○舗装修繕工事 L=8 km (道路幅員 4m 換算) [R6. 3 月]	No23	C	○舗装修繕工事 計 L=8km 完成 L=7km 契約済 L=1km [R6. 5 月 完成予定] 繰越
建設課	★橋りょう長寿命化修繕計画の推進	●近接目視点検等による劣化診断を実施する。 ●修繕計画に基づいた修繕工事を実施する。	○橋りょう点検 N=106 橋 [R6. 3 月] ○修繕工事 N=12 橋 [R6. 3 月]	8-①-1	C	○橋りょう点検 計 N=105 橋 外部委託 N=2 橋 [R6. 2 月完了] 自主点検 N=103 橋 [R6. 3 月完了] ○修繕工事 完成 N=7 橋

						土器川橋 土器川橋歩道橋 池尻線 2 号橋 三ノ池青石線 1 号橋 県営久米氏線 1 号橋 内間字夫階線 1 号橋 清水川 6 号橋 [R6. 3 月完成] 発注済 N=5 橋 汐見橋 西尾川井線 1 号橋 西尾遠田線 1 号橋 切池長閑 2 号線 1 号橋 [R6. 4 月 完成予定] 繰越 専立寺橋 [R6. 5 月 完成予定] 繰越
建設課	★浸水被害対策の整備 推進 【重点プロジェクト】	●道路冠水発生箇所での排水対策を実施する。	○調査測量 N=5箇所 [R5. 11月] ○測量・設計 N=3箇所 [R5. 11月]	No26-1	C	○調査測量 N=5 箇所 [R6. 2 月 完了] ○測量・設計 新田町道上 [R6. 1 月 完了] 城南町 [R6. 7 月 完了予定] 繰越 城西町一丁目

		●板堰タイプの陸こうを鋼製門扉タイプに改良を行う。 ●笠島漁港における高潮対策として胸壁の設置を実施する。 完成 [R5]	○対策工事 N=4箇所 [R6. 3月] ○改良工事 N=3基 [R6. 3月] ○対策工事 L=8m 陸こう N=1基 [R6. 2月]			[R6. 2月 完了] ○対策工事 飯野町東二 [R5. 8月 完成] 新田町道上 N=2 箇所 [R6. 3月 完成] 新田町長池道下 [R6. 3月 完成] ○改良工事 小手島漁港 N=1 基 [R6. 2月 完成] 手島港 N=1 基 [R6. 2月 完成] 江の浦港 N=1 基 [R6. 3月 完成] ○対策工事 L=8m [R6. 1月 完成]
住宅課	★公共施設整備の適正かつ円滑な事業執行	●事業計画検討時から建築技師として自主的に的確な助言・指導を行う。 ●建設コスト・維持管理コストに留意した設計を行う。 ●工事の早期発注、適正な	○飯山市民総合センター別館解体完了 [R5. 6月] ○丸亀市民球場照明設備改修整備完了 [R6. 3月] ○（仮称）城乾こども園	—	C	○飯山市民総合センター別館解体工事 [R5. 6月 完了] ○丸亀市民球場照明設備改修整備工事 [R6. 3月 完了] ○（仮称）城乾こども園舎新築

		工期設定を行う。 ●品質確保・工期管理に配慮した施工監理を行う。	園舎新築完了 [R6. 3 月] ○北消防署訓練塔新築完了 [R6. 3 月] ○手島自然教育センター耐震他改修完了 [R6. 3 月] ○富熊小長寿命化整備（仮設校舎解体及び外構整備）完了 [R5. 8 月] ○（仮称）みんなの劇場新築完了 [R7. 9 月]			工事 [R6. 3 月 完了] ○北消防署訓練塔新築工事 [R6. 3 月 完了] ○手島自然教育センター耐震他改修工事 [R6. 6 月 完了予定] ○富熊小長寿命化整備（仮設校舎解体及び外構整備）工事 [R5. 8 月 完了] ○（仮称）みんなの劇場新築工事[R7. 9 月 完了予定]
住宅課	★市営住宅の適切な維持管理	●市営住宅長寿命化計画に基づいた維持管理や改善を計画的に実施する。	○二軒茶屋団地第2期改築に伴う解体完了（1 棟 3 戸） [R6. 3 月] ○二軒茶屋団地第2期改築に伴う解体設計完了（6 棟 19 戸） [R6. 1 月] ○川西団地第2期改築に伴う解体他完了（6 棟 18 戸） [R6. 2 月]	6ー②ー2	C	○二軒茶屋団地第2期改築に伴う解体工事 [R6. 3 月 完了] ○二軒茶屋団地第2期改築に伴う解体設計 [R6. 1 月 完了] ○川西団地第2期改築に伴う解体他工事 [R6. 2 月 完了]

			○川西団地第2期改築に伴う実施設計完了 [R5.12月] ○本島団地第1期改築完了(6棟12戸) [R6.3月] ○金山、二軒茶屋、山根地区まちづくり協議会への参加[随時]			○川西団地第2期改築に伴う実施設計[R5.12月完了] ○本島団地第1期改築工事(6棟12戸) [R6.3月完了] ○金山、二軒茶屋、山根地区まちづくり協議会への参加 [R5.8月・R6.3月]
住宅課	★市営住宅家賃等、滞納者への対策	●滞納者への滞納整理の強化	○支払督促、財産開示請求及び督促、催告、臨戸訪問の実施 [随時]	—	C	○支払督促、財産開示請求を実施している。短期滞納者にも、督促、催告、勧告の文書を適宜送付している。 完納 6件 分納誓約 23件 支払督促申立て 18件 財産開示請求実施 7件
下水道課	★丸亀市新浄化センター整備事業の着実な進捗 【重点プロジェクト】	●日本下水道事業団との連携を密にし、地元企業にも配慮した新浄化センターの建設工事を継続して実施する。	○污水管工事及び場内整備工事委託協定の締結[R5.6月]	No24	C	○污水管工事及び場内整備工事委託協定[R5.4月 締結済]
下水道課	★下水道整備率の向上 【重点プロジェクト】	●計画的かつ継続して污水管きよの整備を実施する。	○整備面積 A=1.5ha [R6.3月]	No24	C	○整備面積 A=1.4ha [R6.3月]
下水道課	★下水道施設の再編 【重点プロジェクト】	●農業集落排水処理施設の公共下水道への接続工事を	○岡地区：接続工事完了 L=350m	No24	C	○岡地区 接続工事完成 L=829m

		進める。	(770m/2100m) [R6. 3 月] ○西坂元地区：接続工事完了 L=500m (647m/1140m) [R6. 3 月] ○赤坂地区：接続工事完了 L=100m (100m/330m) [R6. 3 月] ○三谷地区：実施設計着手 [R5. 9 月]			[R6. 3 月] ○西坂元地区 接続工事実施中 L=344m [R6. 6 月] 繰越 ○赤坂地区 接続工事発注予定 L=100m [R6. 5 月] 繰越 ○三谷地区 実施設計完了 [R6. 3 月]
下水道課	★今津、土器雨水排水区の浸水被害軽減 【重点プロジェクト】	●浸水被害を軽減するための対策を進める。	○今津ポンプ場（設備関係）工事着手 [R5. 8 月] ○土器排水区の浸水対策の実施に向け、ポンプ場など排水施設の基本検討を行う [検討業務完了：R6. 3 月]	No26	C	○今津ポンプ場 機械設備工事契約済 [R7. 3 月 完成予定] 電気設備工事契約済 [R7. 3 月 完成予定] ○土器排水区 検討業務完了 [R6. 3 月]
下水道課	★水洗化率の向上 【重点プロジェクト】	●新規供用開始区域を中心に、文書送付・戸別訪問等での依頼により、水洗化促進を図る。	○戸別訪問の実施 [R5. 9 月]	No24	C	○未水洗化世帯への文書送付及び戸別訪問を実施 [R5. 8 月・9 月]
下水道課	★合併処理浄化槽の設置促進	●生活排水による水質汚濁防止のため、合併処理浄化	○設置補助基数：290 基 [R6. 3 月]	No24	C	○設置補助基数：282 基 [R6. 3 月]

	【重点プロジェクト】	槽の設置費用補助により設置促進を図る。				
--	------------	---------------------	--	--	--	--