

<全体方針>

大手町地区4街区再編整備構想を着実に進めるとともに、ウォーカブルなまちなかづくり、コンパクトプラスネットワークのまちづくりにも取り組み、中心市街地の再生を目指す。

また、良好な生活環境を保全するために、総合的な空家対策や道路舗装単独修繕計画の推進、市営住宅の長寿命化、下水道事業計画区域における污水管きよの整備、合併処理浄化槽の設置促進等を進める。

さらに、防災性の向上に向けて、橋りょう長寿命化修繕計画、島しょ部における高潮対策、道路冠水発生箇所での排水対策や排水ポンプ施設の整備等の浸水被害軽減対策等を行う。

加えて、身近な公園や新浄化センター、幹線道路といった都市基盤施設の整備の進捗を図る。

<課ごとの指導方針>

都市計画課

- (ア) まちなか再生に向けてウォーカブルなまちなかづくりを推進する。
- (イ) コンパクトプラスネットワークのまちづくりを推進する。
- (ウ) 身近な公園整備の進捗を図る。
- (エ) 市民ひろば、緑化駐車場などシビックパークゾーンの整備に向けた計画作成。

建設課

- (ア) 主要幹線道路（市道）の整備を着実に推進する。
- (イ) 道路舗装単独修繕計画に基づく修繕工事を実施する。
- (ウ) 橋りょう長寿命化修繕計画に基づく点検、診断、修繕工事を実施する。
- (エ) 道路冠水発生箇所では被害軽減のための対策を講じる。
- (オ) 高潮対策事業として陸こうの改良工事を実施する。

建築住宅課

- (ア) 公共施設整備の適正かつ円滑な事業執行に努める。
- (イ) 長寿命化計画に基づいた市営住宅の維持管理や改善を計画的に実施する。
- (ウ) 市営住宅家賃等、滞納者への対策に努める。

(エ) 総合的な空家対策に取り組み、生活環境の保全に努める。

(オ) 耐震対策とともに、危険ブロック塀の撤去を推進する。

下水道課

(ア) 丸亀市浄化センター再構築事業を計画通りに進捗させる。

(イ) 公共用水域の水質保全を図るため、下水道事業計画区域における污水管きよの整備を進める。

(ウ) 下水道施設の再編のため、農業集落排水処理施設の公共下水道への接続工事を進める。

(エ) 今津及び土器雨水排水区における浸水被害の軽減に向けた対策を進める。

(オ) 供用開始区域内の水洗化促進を図る。

(カ) 合併処理浄化槽の設置促進を図る。

令和6年度 各課の重点的取組					最終評価	
課名 (連携が必要な部署)	重点課題	課題解決に向けた 具体的方策	成果目標	総合計画	評価 (予定どおり・遅れている)	現在の状況
都市計画課	★中心市街地の活性化 【重点プロジェクト】	ウォークアブルなまちづくりを推進するため、居心地が良く歩きたくなる空間の形成を進める。	官民連携による賑わい創出に向けた施策の研究 未来ビジョンの策定 [R7.3]	No.17	C	エリアプラットフォームの会合を4回(R6.9月、11月、R7.2月、3月)、高校生や地域のプレイヤーを対象としたワークショップを1回(R6.12月)実施し、未来ビジョンを策定した。[R7.3月完了]
都市計画課	★スマートモビリティの推進 【重点プロジェクト】	●交通事業者との連携のもと、デマンド交通の実証実験を実施し、利用状況等を検証する。	○デマンド実験運行・検証 [R7.3月]	No.20	C	AIを活用したデマンド交通の実証実験を行い、利用状況や費用対効果のデータ収集及び検証を行った。次年度以降も仕様等を変更してデマンド交通についての検証を継続する。[R8.3月完了予定]
都市計画課	★身近な公園整備の推	●コミュニティ等、地元と	○コミュニティとの協	No.15	D	○郡家地区の公園整備

	進 【重点プロジェクト】	の連携・協力のもと、郡家地区、城南地区における身近な公園の整備を進める。 ●蓬萊海浜公園の再整備を進める。	議、基本設計・実施設計の完了 [R7. 3 月] ○郡家地区公園造成工事着手 [R7. 3 月] ○基本計画、基本設計・実施設計の完了 [R7. 3 月]			実施設計 [R7. 3 月完了] 造成工事 [R7. 9 月完成予定] ○城南地区の公園整備 基本設計 [R7. 3 月完了] ○蓬萊海浜公園の再整備 基本設計について内部協議に時間を要し、やや遅れている [R7. 7 月完了予定]
都市計画課 (文化課) (庶務課)	★4 街区再編整備構想の推進 【重点プロジェクト】	●シビックパークゾーンの整備推進を図る。	○南街区再編整備基本計画の策定 [R6. 8 月] ○基本設計の策定 [R7. 3 月]	No.16	D	○南街区再編整備基本計画については、物産館機能を持つ拠点施設を計画に追加することとしたため業務期間を延長した。[R7. 2 月完了] ○基本計画の策定期間が遅れたことに伴い基本設計の完了も遅れる。[R7. 6 月完了予定]
建設課 都市計画課	★市道西土器南北線 (街路土居城東土器線) 主要幹線道路の整備 【重点プロジェクト】	●道路事業箇所 (2期事業) 清水川 (聖橋を含む) 以北の150m区間の整備を行う。 完成 [R10] ●街路事業箇所 2 期区間終点より以北 360m 区間の整備を行う。 完成[R9]	○道路改良工事 L=150m [R7. 2月] ○聖橋架替事業 橋梁詳細設計 [R6. 10 月] [R6～R10] ○用地測量・物件調査 用地等調査の実施 [R7. 2月] ○用地取得・物件補償	No.22-1	C	○道路改良工事 L=85m [R7. 3月完成] ○聖橋架替事業 橋梁詳細設計 (繰越) 関係機関協議継続中 [R7. 10 月完了予定] ○用地測量・物件調査 用地等調査 (繰越) [R7. 6月完了] ○用地取得・物件補償

			交渉開始 [R7. 3月～]			交渉中 [R6. 10月～]
建設課 都市計画課	★市道原田金倉線 主要幹線道路の整備 【重点プロジェクト】	●2期事業箇所 国道11号と県道多度津丸亀 線を結ぶ都市計画道路のう ち、1期事業終点箇所（平 池西北）から以南250m区間 の整備を行う。 完成 [R8]	○用地取得・物件補償 交渉継続 ○道路改良工事 L=25m [R6. 11 月]	No22-2	C	○用地取得・物件補償 交渉継続中 ○道路改良工事 L=28m [R7. 3 月完成]
建設課	★市道南三浦上分線 生活道路等の整備 【重点プロジェクト】	●国土交通省が実施する土 器川の河川改修にあわせ て、蓬萊橋以南の390m区間 の整備を行う。 完成 [R9]	○道路改良工事の完成 L=293m [R7. 3月] (蓬萊橋改築部除く)	No22-3	C	○令和6年度受託契約 [R6. 5 月契約済] ○道路改良工事（繰越） L=293m [R 7. 7 月完成予定]
建設課 都市計画課	★街路土器線（市道土 器線） 主要幹線道路の整備 【重点プロジェクト】	●市道土器線の暫定供用 （土器団地）のL=270m 区間 の整備を行う。 完成[R9]	○用地取得・物件補償 契約件数N=10件 [R7. 3月] 土地開発公社取得用 地買戻し [R7. 3 月] ○道路改良工事 L=270m 着手 [R7. 2月]	No22-4	C	○用地取得・物件補償 契約件数 N=5 件 交渉継続中 N=5 件 内契約見込 N=3 件 [R7. 8 月契約予定] 土地開発公社取得用地 買戻し [R6. 12 月精算] ○道路改良工事（繰越） L=270m [R7. 10 月着手予定]
建設課	★道路舗装単独修繕計	●舗装修繕計画の優先順位	○舗装修繕工事	No23	C	○舗装修繕工事

	画の推進 【重点プロジェクト】	に基づき、市道の舗装工 を実施する。	L=8 km [R7.3月] (道路幅員 4m 換算)			完成 L=5km 契約繰越 L=2km [R7.6月完成予定]
建設課	★橋りょう長寿命化修 繕計画の推進	●近接目視点検等による劣 化診断を実施する。 ●修繕計画に基づいた修繕 設計を実施する。 ●修繕計画に基づいた修繕 工事を実施する。	○橋りょう点検 N=116 橋 [R7.3月] ○修繕設計 N=3 橋 [R6.12月] ○修繕工事 N=1 橋 [R7.1月]	8-①-1	C	○橋りょう点検 自主点検 N=99 橋 道路橋 N=97 橋 横断歩道橋 N=2 橋 外部委託 N=14 橋 合計 N=113 橋 [R7.3月完了] ○修繕設計 N=3 橋 馬指 1 号橋 坊島田線 1 号橋 茂浦 1 号線 1 号橋 [R7.2月完了] ○修繕工事 N=7 橋 池尻線 2 号橋 切池長閑 2 号線 1 号橋 汐見橋 新町橋 専立寺橋 西尾川井線 1 号橋 西尾遠田線 1 号橋 [R7.3月完成]

建設課	★浸水被害対策の推進 【重点プロジェクト】	●道路冠水発生箇所での排水対策を実施する。 ●板堰タイプの陸こうを鋼製門扉に改良する。	○測量・設計 N=1箇所 [R6. 7月] ○対策工事 N=2箇所 [R7. 3月] ○改良工事 N=4基 [R7. 2月]	No26-1	D	○測量・設計 城南町 [R6. 7月完了] ○対策工事 城西町一丁目 [R6. 11月完成] 城南町（繰越） 発注準備中 [R7. 6月発注予定] ○改良工事 小手島漁港 N=1基 [R7. 2月完成] 笠島漁港 N=2基 [R7. 2月完成] 手島港 N=1基 [R7. 2月完成]
建築住宅課	★公共施設整備の適正かつ円滑な事業執行	●事業計画検討時から建築技師として自主的に的確な助言・指導を行う。 ●建設コスト・維持管理コストに留意した設計を行う。 ●工事の早期発注、適正な工期設定を行う。 ●品質確保・工期管理に配	○飯山北コミュニティセンター改築完了 [R7. 6月] ○（仮称）みんなの劇場新築完了 [R7. 9月] ○城東小学校校舎改築完了 [R8. 1月] ○城坤小学校校舎長寿命化改修完了	—	C	○飯山北コミュニティセンター改築完了 [R7. 6月完了予定] ○（仮称）みんなの劇場新築完了 [R8. 2月完了予定] ○城東小学校校舎改築完了 [R8. 1月完了予定] ○城坤小学校校舎長寿命化改修完了

		慮した施工監理を行う。	[R7. 9 月] ○城南小学校校舎長寿命化改修完了 [R8. 1 月] ○綾歌中学校屋内運動場改築完了 [R7. 6 月] ○（仮称）城東こども園新築完了 [R8. 2 月] ○飯山総合運動公園屋内運動場長寿命化改修完了 [R8. 3 月]			[R7. 10 月完了予定] ○城南小学校校舎長寿命化改修完了 [R8. 1 月完了予定] ○綾歌中学校屋内運動場改築完了 [R7. 6 月完了予定] ○（仮称）城東こども園新築完了 [R8. 2 月完了予定] ○飯山総合運動公園屋内運動場長寿命化改修完了 [R8. 3 月完了予定]
建築住宅課	★市営住宅の適切な維持管理	●市営住宅長寿命化計画に基づいた維持管理や改善を計画的に実施する。	○川西団地第2期改築完了（2棟4戸） [R7. 3 月] ○二軒茶屋団地第2期改築に伴う解体完了（6棟19戸） [R7. 3 月] ○二軒茶屋団地第2期改築に伴う実施設計完了（6棟12戸） [R7. 2 月] ○本島団地第2期改築に伴う解体設計完了（8棟16戸） [R6. 10 月]	6―②―2	C	○川西団地第2期改築完了（2棟4戸） [R7. 3 月完了] ○二軒茶屋団地第2期改築に伴う解体完了（6棟19戸） [R6. 11 月完了] ○二軒茶屋団地第2期改築に伴う実施設計完了（6棟12戸） [R7. 3 月完了] ○本島団地第2期改築に伴う解体設計完了（8棟16戸） [R6. 10 月完了]

			○本島団地第2期改築に伴う解体完了（4棟8戸） [R7.3月] ○金山、二軒茶屋、山根地区まちづくり協議会への参加 [随時]			○本島団地第2期改築に伴う解体完了（4棟8戸） [R7.3月完了] ○金山、二軒茶屋、山根地区まちづくり協議会への参加 [4回]
建築住宅課	★市営住宅家賃等、滞納者への対策	●滞納者への滞納整理の強化	○支払督促、財産開示請求及び督促、催告、臨戸訪問の実施 [随時]	—	C	○訴えの提起、支払督促、財産開示請求、給与の差押を実施。 完納 9件 訴えの提起 1件 支払督促申立て 7件 財産開示請求実施 4件 給与の差押 2件 未収金回収額 6,753,000円 不納欠損 10,825,400円
建築住宅課	★空家等に関する施策の総合的な推進 【重点プロジェクト】	●（公社）香川県宅地建物取引業協会と連携し、空家所有者を対象に除却や利活用に関する相談会を実施する。 ●老朽危険空家の除去に対する補助を実施する。 ●空家の予防・活用にむけ	○相談会の開催 [年6回] ○補助件数 [50件] ○出前講座の実施	No.18	C	○空き家相談会を6回開催（5月、6月、8月、10月、11月、2月 参加者 33名） ○老朽危険空家補助金について、50件分の予算に対して101件の予約申請があり、42件交付。 ○空き家セミナーを2回開催

		民間団体とのさらなる連携をはかる。	〔随時〕			(11月、2月 参加者 71名) ○空き家等管理活用支援法人の指定 (2団体)
建築住宅課	★耐震対策の推進 【重点プロジェクト】	●耐震診断、改修に関する補助を実施する。 ●危険ブロック塀撤去に関する補助を実施する。	○補助件数 診断 [15件] 改修 [10件] ○補助件数 [25件]	No26	C	○個別訪問、耐震相談会、啓発チラシなどを通じて補助制度を周知。(耐震診断補助 69件、改修工事補助 22件) ○ポスティングや広報により補助制度を周知。(民間ブロック塀撤去支援補助金 26件) ○緊急輸送道路沿道建築物耐震支援補助金申請 1件受理
下水道課	★丸亀市浄化センター再構築事業の着実な進捗	●日本下水道事業団や運転管理業者との連携を密にし、新浄化センターへの切り替えを実施する。	○新浄化センターの完全供用開始 [R6.10月]	—	C	○新浄化センター完全供用開始 [R6.10月]
下水道課	★下水道整備率の向上 【重点プロジェクト】	●計画的かつ継続して汚水管きよの整備を実施する。	○整備面積 A=1.0ha [R7.3月]	No24	B	○整備面積 A=2.1ha [R7.3月]
下水道課	★下水道施設の再編 【重点プロジェクト】	●農業集落排水処理施設の公共下水道への接続工事を進める。	○岡地区：接続工事完了 L=160m (1400m/2100m) [R7.3月] ○西坂元地区：接続工事完了 L=650m (1140m/1140)	No24	C	○岡地区 接続工事完成 L=458m [R7.3月] ○西坂元地区 接続工事完成 L=586m

			m) [R7.3月] ○赤坂地区：接続工事完了 L=200m (200m/200m) [R7.3月] ○三谷地区：接続工事着手 L=150m (150m/450m) [R7.3月]			[R7.3月] ○赤坂地区 接続工事完成 L=202m [R7.3月] ○三谷地区 接続工事完成 L=241m [R7.3月]
下水道課	★今津、土器雨水排水区の浸水被害軽減 【重点プロジェクト】	●浸水被害を軽減するための対策を進める。	○今津ポンプ場の完成 [R7.3月] ○対策工事の実施に必要な手続きについて、関係機関（県）との協議を進める [R7.3月]	No26	D	○今津ポンプ場運転開始 [R7.6月] 繰越 ○対策工事の実施に必要な手続きについて、関係機関（県）との協議を進める [R7.3月費用対効果算定完了]
下水道課	★水洗化率の向上 【重点プロジェクト】	●新規供用開始区域を中心に、文書送付・戸別訪問等での依頼により、水洗化促進を図る。	○戸別訪問の実施 [R6.9月]	No24	C	○未水洗化世帯への文書送付及び戸別訪問を実施 [R6.8月・9月]
下水道課	★合併処理浄化槽の設置促進 【重点プロジェクト】	●生活排水による水質汚濁防止のため、合併処理浄化槽の設置費用補助により設置促進を図る。	○設置補助基数：270基 [R7.3月]	No24	C	○設置補助基数：254基 [R7.3月]