

丸亀城石垣崩落復旧整備事業 全体工程及び概算事業費

【凡例】
見直し後 ●—●
見直し前 ●—●

別紙

作業名称		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
【三の丸石垣】 石垣解体・斜面安定 崩落石回収	実施設計			●—●										
	解体回収 工事			●—●	●—●									
【帯曲輪石垣】 石垣解体・斜面安定 崩落石回収	実施設計			●—●										
	解体回収 工事			●—●	●—●	●—●	●—●							
【帯曲輪石垣】 石垣復旧(積上げ)	実施設計						●—●	●—●						
	石材製作						●—●	●—●	●—●	●—●	●—●			
	復旧工事							●—●	●—●	●—●	●—●	●—●		
【三の丸石垣】 石垣復旧(積上げ)	実施設計						●—●	●—●						
	石材製作						●—●	●—●	●—●	●—●	●—●	●—●	●—●	
	復旧工事							●—●	●—●	●—●	●—●	●—●	●—●	●—●
【概算事業費(千円)】 ※～R5:実績 R6～:概算(見込み)	単年 事業費	143,214	130,081	980,079	411,091	299,916	300,000	734,006	811,000	960,000	960,000	960,000	960,000	950,613
	累計 事業費	143,214	273,295	1,253,374	1,664,465	1,964,381	2,264,381	2,998,387	3,809,387	4,769,387	5,729,387	6,689,387	7,649,387	8,600,000
進捗率(%)		1.67	3.18	14.57	19.35	22.84	26.33	34.86	44.3	55.46	66.62	77.78	88.95	100