

新第二学校給食センター整備運営事業の進捗状況

取扱注意

資料3

■建設工事スケジュール

■建設工事スケジュール	令和 7 年度						令和 8 年度												令和 9 年度												令和 10 年度									
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
基本設計・実施設計				基本設計			実施設計																																	
建設業務															第1期工事												第2期工事													
新給食センター棟 建設工事																																								
準備・仮設工事																																								
杭・基礎工事																																								
躯体・鉄骨工事																																								
内外装工事																																								
給排水衛生設備工事																																								
空調換気設備工事																																								
電気設備工事																																								
昇降設備工事																																								
外構・付属建物工事																																								
調理設備工事																																								
既存給食センター棟 解体																																								
渡り廊下建設・外構工事																																								
米飯棟改修工事																																								
既存給食センター棟環境改善業務																																								
開業準備																																								
																																						● 新センター棟開業		

●新センター棟開業

■これまでの取組み（整備基本計画策定・事業者選定スケジュール）

令和2～3年度 学校給食業務等民間活力検討委員会（計6回）令和4年5月9日 答申

	令和 5 年度												令和 6 年度												令和 7 年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
基本計画策定・民間活力導入可能性調査																																				
地歴調査、地質調査、用地取得																																				
実施方針・要求水準書公表																																				
募集公告																																				
事業者提案募集																																				
事業者選定																																				
契約調整・仮契約締結																																				
議案提出・本契約締結																																				

開業時期の変更
R9.4→R10.4

●実施方針公表 1/6

●募集公告 5/2

●提案受付 8/25

●事業者選定 10/21

●仮契約締結 11/10

●契約締結 12/18

■ 計画地概要

(1)敷地概要

計画地	： 香川県丸亀市土器町北2丁目7-1	その他地域	： 土地区画整理事業、中讃広域都市計画区域
用途地域	： 工業地域、準工業地域	容積率	： 200%
防火地域	： 指定なし	建ぺい率	： 60%
高度地区	： 指定なし	敷地面積	： 7,045.6㎡
日影規制	： 指定なし	前面道路	： 南西 市道三浦南北線 6.0m 南東 県道川津丸亀線 15.0m



(2)計画地について

- ・土器川大橋や県道川津丸亀線など、車両からの視認性が高い。
- ・土器川に隣接し、さまざまな歴史背景をもつ。

【丸亀の食を支える水源】

香川県唯一の一級河川「土器川」は平野部で農業用水として広く利用されている。

【丸亀の発展を支え続ける港】

丸亀港は、金毘羅参拝客の港、塩田、工業集積地と姿を変えながら丸亀の発展を支え続けている。

【丸亀の木の玄関】

土器川河口は昭和初期まで丸亀への木材運搬の入口であった歴史を持つ。

■ 施設概要

(1)計画の背景

丸亀市第二学校給食センターでは、現在、昭和58年開業の既設の学校給食センター棟と平成24年開業の米飯棟にて給食調理業務を行っている。

既存センター棟は建築後40年以上が経過しており、建物や設備の老朽化が進み、調理動線の効率性・衛生管理への対応等、施設・設備面での対策が課題となっており、安全・安心な給食の提供を継続するために、学校給食衛生管理基準に合わせた新たな施設整備が求められている。



▲既存センター棟

(2)基本理念

既存センター棟の老朽化と新しい学校給食衛生管理基準への対応及び効率的な事業運営を実施するため、本件整備を推進する。また、新たな第二学校給食センターでは、次の基本理念に基づき、本事業を確実に実現することを目標とする。

— 基本理念 —

学校給食センターは、園児・児童・生徒が安心して和やかな給食時間を過ごせ、
健康のための食事について学べる学校給食を目指し、
「安全・安心でおいしい学校給食」の提供に努める

(3)基本方針

- ① 安全で安心な学校給食を安定供給できる施設
- ② 多様な献立に対応でき、おいしい給食を提供できる施設
- ③ 安全にアレルギー対応給食が提供できる施設
- ④ 食育に関する情報を発信できる施設
- ⑤ 経済的で効率的な調理環境の施設
- ⑥ 環境負荷の低減に配慮した施設
- ⑦ 次世代に負担を残さない施設

(4)施設機能

- ・計画食数 : 3,500食（最大4,000食）
- ・配送校 : 幼稚園1園、小学校6校、中学校2校
- ・階数 : 地上2階
- ・見学対応

(5)デザイン方針

食をつなぐ「船」

土器川大橋からの視認性が高いこの場所に、見学者だけでなく、市民に親しみを感じられる、食をつなぐ「船」としての給食センターをつくる。
土地が持つ豊かな背景を読み解くことで、地域に根差した給食センターをつくる。



株式会社 東畑建築事務所 TOHATA ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.	設計番号 20250261	作成日	種別/備考	工事名称 丸亀市新第二学校給食センター建設工事	図面番号 A01
	一級建築士 No. 264875 安岡 寛治	一級建築士 No. 248486 構造設計一級建築士 No. 4009 木下 隆嗣	担当	計画地概要・施設概要	