

令和 2 年度 第 3 回丸亀城石垣崩落対策本部会議録

1 開催日時 令和 2 年 5 月 7 日（木）午前 1 0 時 2 5 分～午前 1 0 時 3 0 分

2 開催場所 本館 2 階 第 3 会議室

3 議 事

(1)鹿島建設丸亀事務所の移転について

- ・4/1 から亀寿園跡地を利用する予定だったが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け建築資材の納入が遅れ 4/18 に移転を完了した。
- ・GW 期間中 2 週間、工事の一時中止をしていたが、予定どおり本日 5/7 から作業員の体調確認、安全教育を行い工事を再開する。
- ・今後の作業は、三の丸石垣根石調査、埋没石垣調査、グラウンドアンカーの足場設置、5 月末頃からグラウンドアンカーを施工する予定。

(2)その他

- ・先代池横の石置き場について調整が遅れている。担当課と協議を行い、なるべく早く調整をお願いする予定にしている。

→丸亀総合運動公園駐車場建設予定地を石置場に使用する方向に変更はないということか。（市長）

- ・建設予定地、中央付近の用地買収が進んでいない。約 2,700 石を置く予定にしているが、このままだと予定数置けない。買収をできるだけ速やかに進めていただきたいが、できなければ代替地の検討が必要になる。

→綾歌総合運動公園にどのくらい移動しているのか。（市民生活部長）

- ・夏前には移動する予定。

4 出席状況

(1) 本部構成者（第 3 条）

職	氏 名	出欠
市 長	梶 正 治	○
副 市 長	徳 田 善 紀	○
教 育 長	金 丸 眞 明	×
モーターボート 競走事業管理者	大 林 論	○
市 長 公 室 長	横 田 拓 也	○

総務部長	栗山佳子	○
健康福祉部長	宮本克之	○
市民生活部長	小山隆史	○
都市整備部長	吉本博之	○
産業文化部長	山地幸夫	○
ボートレース 事業局次長	矢野浩三	○
教育部長	石井克範	○
消防長	田中道久	○
議会事務局長	渡辺研介	○

(2) 関係職員

市長公室職員課長	井上孝敏
市長公室秘書政策課長	窪田徹也
市長公室秘書政策課副課長	谷本智子
総務部財務課長	宮西浩二

(3) 事務局

教育部文化財保存活用課長	七座武史
教育部文化財保存活用課丸亀城管理室長	上甲育司
教育部文化財保存活用課丸亀城管理室主査	真鍋和江